



ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL ABELARDO LUZ
CAPITAL NACIONAL DA SEMENTE DE SOJA

Av. Padre João Smedt, 1605 – Centro - 89.830-000 - Abelardo Luz - SC

E-mail: gabinete@abelardoluz.sc.gov.br | www.abelardoluz.sc.gov.br Fone/Fax: (49) 3445-4322

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma e Ampliação Escola José Maria	Área total: 104,00m²	44264
Endereço: Assentamento José Maria	Município: Abelardo Luz	Estado: SC
Referência dos custos: Tabela Sinapi 2021 - Com desoneração	BDI Utilizado: 27 %	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	Meses								TOTAL	
				1		2		3		R\$	%	R\$	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%				
01	Serviços preliminares	7.648,02	3,57%	7.648,02	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		7.648,02	100,00%
02	Fundação	4.628,76	2,16%	4.628,76	100,00%	-	0,00%	-	0,00%			4.628,76	100,00%
03	Vigas Baldrame	3.239,86	1,51%	3.239,86	100,00%	-	0,00%	-	0,00%			3.239,86	100,00%
04	Pilares	1.892,56	0,88%	1.514,05	80,00%	378,51	20,00%	-	0,00%			1.892,56	100,00%
05	Vigas Cintamento	4.387,18	2,05%	-	0,00%	4.387,18	100,00%	-	0,00%			4.387,18	100,00%
06	Laje Pré Moldada	19.760,81	9,22%	-	0,00%	19.760,81	100,00%	-	0,00%			19.760,81	100,00%
07	Cobertura	33.695,90	15,73%	-	0,00%	26.956,72	80,00%	6.739,18	20,00%			33.695,90	100,00%
08	Calhas e condutores	2.808,54	1,31%	-	0,00%	-	0,00%	2.808,54	100,00%			2.808,54	100,00%
09	Alvenaria	32.353,61	15,10%	16.176,80	50,00%	16.176,80	50,00%	-	0,00%			32.353,60	100,00%
10	Revestimentos	48.560,47	22,67%	-	0,00%	24.280,23	50,00%	24.280,23	50,00%			48.560,46	100,00%
11	Pisos	15.207,19	7,10%	-	0,00%	3.801,80	25,00%	11.405,39	75,00%			15.207,19	100,00%
12	Esquadrias	32.340,53	15,10%	-	0,00%	16.170,27	50,00%	16.170,27	50,00%			32.340,54	100,00%
13	Instalações elétricas	4.355,17	2,03%	1.306,55	30,00%	1.306,55	30,00%	1.742,07	40,00%			4.355,17	100,00%
14	Outros	744,69	0,35%	-	0,00%	-	0,00%	744,69	100,00%			744,69	100,00%
15	Limpeza da Obra	2.621,84	1,22%	917,64	35,00%	917,64	35,00%	786,55	30,00%			2.621,83	100,00%
TOTAL (SIMPLES)		214.245,12	100,00%	33.207,49	15,50%	111.912,32	52,24%	61.403,61	28,66%	-	0,00%	206.523,42	100,00%
TOTAL (ACUMULADO)		214.245,12	100,00%	33.207,49	15,50%	145.119,81	67,74%	206.523,42	96,40%	206.523,42	96,40%	206.523,42	100,00%

Elizete Demarco
Diretor de Obras
Arquiteta e Urbanista - Cau A50873-0