



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ABELARDO LUZ  
 CONSTRUÇÃO BARRACAO PRE FABRICADO  
 PROJETO ASSENTAMENTO JOSE MARIA

		PERÍODO (MÊS)																TOTAL		
		PERÍODO (MÊS)																TOTAL		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	QUINZENA 1		QUINZENA 2		QUINZENA 3		QUINZENA 4		QUINZENA 5		QUINZENA 6		QUINZENA 7		QUINZENA 8		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.050,00	1.050,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	100,00%
2.0	ESTRUTURA PRE FABRICADA	120.760,50	30.190,13	25,00%	60.380,25	50,00%	30.190,13	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.760,51	100,00%
01	INFRA ESTRUTURA	22.942,96	-	-	-	-	-	-	22.942,96	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	22.942,96	100,00%
02	SUPRA ESTRUTURA	58.566,35	-	-	-	-	-	-	29.283,18	50,00%	29.283,18	50,00%	-	-	-	-	-	-	58.566,36	100,00%
03	PISOS	30.591,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.295,77	50,00%	15.295,77	50,00%	-	-	30.591,54	100,00%
04	ESQUADRIAS	30.515,52	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	7.628,88	25,00%	15.257,76	50,00%	7.628,88	25,00%	-	-	30.515,52	100,00%
05	REVESTIMENTOS / DIVISÓRIAS	31.929,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.578,98	30,00%	11.175,47	35,00%	11.175,47	35,00%	31.929,92	100,00%
06	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	15.623,10	-	-	-	-	-	-	3.905,78	25,00%	3.905,78	25,00%	-	-	-	-	7.811,55	50,00%	15.623,11	100,00%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.485,45	-	-	-	-	-	-	1.648,55	10,00%	1.648,55	10,00%	-	-	13.188,36	80,00%	-	-	16.485,46	100,00%
08	SERVIÇOS FINAIS / OUTROS	1.199,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199,71	100,00%	1.199,71	100,00%
		329.665,07	31.240,13	9,48%	60.380,25	18,32%	30.190,13	9,16%	57.780,47	17,53%	42.466,39	12,88%	40.132,51	12,17%	47.288,48	14,34%	20.186,73	6,12%	329.665,06	100,00%
	<b>TOTAL QUINZENA (ACUMULADO)</b>	<b>329.665,07</b>	<b>31.240,13</b>	<b>9,48%</b>	<b>61.620,38</b>	<b>27,79%</b>	<b>121.810,51</b>	<b>36,95%</b>	<b>179.590,98</b>	<b>54,48%</b>	<b>222.057,37</b>	<b>67,36%</b>	<b>262.189,88</b>	<b>79,53%</b>	<b>309.478,36</b>	<b>93,88%</b>	<b>329.665,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>329.665,06</b>	<b>100,00%</b>