

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Conclusão Creche tipo 1 - Padrao FNDE

17/04/2023

Item	Descrição	R\$ Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ESQUADRIAS	143.917,36	50,00%	71.958,68	25,00%	35.979,34	25,00%	35.979,34	-	-
2	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	85.876,80	-	-	50,00%	42.938,40	50,00%	42.938,40	-	-
3	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	105.582,45	-	-	-	-	50,00%	52.791,23	50,00%	52.791,23
4	PINTURA	113.321,58	-	-	25,00%	28.330,39	25,00%	28.330,39	50,00%	56.660,79
5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.387,12	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.387,12
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.121,84	100,00%	2.121,84	-	-	-	-	-	-
7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	624,26	-	-	100,00%	624,26	-	-	-	-
8	LOUÇAS E METAIS	47.539,91	-	-	25,00%	11.884,98	60,00%	28.523,95	15,00%	7.130,99
9	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	71,24	-	-	-	-	-	-	100,00%	71,24
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	19.361,99	-	-	-	-	50,00%	9.681,00	50,00%	9.681,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	206.953,25	25,00%	51.738,31	25,00%	51.738,31	25,00%	51.738,31	25,00%	51.738,31
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.564,03	100,00%	1.564,03	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	20.050,37	15,00%	3.007,56	35,00%	7.017,63	25,00%	5.012,59	25,00%	5.012,59
14	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	1.877,73	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.877,73
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	881,76	-	-	100,00%	881,76	-	-	-	-
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	68.363,92	-	-	20,00%	13.672,78	20,00%	13.672,78	60,00%	41.018,35
17	SERVIÇOS FINAIS	2.854,33	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.854,33
18	IMPLANTAÇÃO (muro fechamento h = 1,80m)	15.288,00	-	-	-	-	60,00%	9.172,80	40,00%	6.115,20
	Total	838.637,94	15,55%	130.390,41	23,02%	193.067,86	33,13%	277.840,79	28,30%	237.338,87
	Acumulado		15,55%	130.390,41	38,57%	323.458,27	71,70%	601.299,06	100,00%	838.637,94