



ESTADO DE SANTA CATARINA  
GOVERNO MUNICIPAL ABELARDO LUZ  
CAPITAL NACIONAL DA SEMENTE DE SOJA

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro - 89.830-000 - Abelardo Luz - SC  
E-mail: gabinete@abelardoluz.sc.gov.br | www.abelardoluz.sc.gov.br Fone/Fax: (49) 3445-4322

**CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO**

Obra: Reforma Escola Mun. Prof. Ernesto Sirino	Área intervenção: 235,00m²	44274
Endereço: Vila Araçá	Município: Abelardo Luz	Estado: SC
Referência dos custos: Tabela Sinapi 2021 - Com desoneração	BDI Utilizado: 27 %	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	Meses								TOTAL	
				1		2		3				R\$	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
01	Serviços preliminares	856,15	0,53%	856,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		856,15	100,00%
02	Fundação	1.005,05	0,63%	1.005,05	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		1.005,05	100,00%
03	Vigas Baldrame	1.382,26	0,86%	1.382,26	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		1.382,26	100,00%
04	Pilares	516,15	0,32%	516,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		516,15	100,00%
05	Vigas Cintamento	4.273,30	2,66%	4.273,30	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		4.273,30	100,00%
06	Laje Pré Moldada	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		-	0,00%
07	Cobertura	2.099,24	1,31%	-	0,00%	1.679,39	80,00%	419,85	20,00%	-		2.099,24	100,00%
08	Calhas e condutores	1.717,36	1,07%	-	0,00%	-	0,00%	1.717,36	100,00%	-		1.717,36	100,00%
09	Alvenaria	9.092,84	5,67%	4.546,42	50,00%	4.546,42	50,00%	-	0,00%	-		9.092,84	100,00%
10	Revestimentos	56.640,52	35,30%	-	0,00%	28.320,26	50,00%	28.320,26	50,00%	-		56.640,52	100,00%
11	Pisos	20.034,11	12,49%	-	0,00%	5.008,53	25,00%	15.025,58	75,00%	-		20.034,11	100,00%
12	Esquadrias	13.840,29	8,63%	-	0,00%	6.920,15	50,00%	6.920,15	50,00%	-		13.840,30	100,00%
	Instalações Hidraulicas	21.424,88	13,35%	4.284,98	20,00%	8.569,95	40,00%	8.569,95	40,00%	-		21.424,88	100,00%
13	Instalações elétricas	3.172,16	1,98%	951,65	30,00%	951,65	30,00%	1.268,86	40,00%	-		3.172,16	100,00%
14	Outros	24.087,95	15,01%	7.226,38	30,00%	7.226,38	30,00%	9.635,18	40,00%	-		24.087,94	100,00%
15	Limpeza da Obra	302,02	0,19%	105,71	35,00%	105,71	35,00%	90,60	30,00%	-		302,02	100,00%
<b>TOTAL (SIMPLES)</b>		<b>160.444,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.579,33</b>	<b>7,84%</b>	<b>46.474,75</b>	<b>28,97%</b>	<b>52.403,20</b>	<b>32,66%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>160.444,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL (ACUMULADO)</b>		<b>160.444,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.579,33</b>	<b>7,84%</b>	<b>59.054,08</b>	<b>36,81%</b>	<b>111.457,28</b>	<b>69,47%</b>	<b>111.457,28</b>	<b>69,47%</b>	<b>160.444,28</b>	<b>100,00%</b>

Elizete Demarco  
Diretor de Obras  
Arquiteta e Urbanista - Cau A50873-0