



ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL ABELARDO LUZ
CAPITAL NACIONAL DA SEMENTE DE SOJA

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro - 89.830-000 - Abelardo Luz - SC

E-mail: gabinete@abelardoluz.sc.gov.br | www.abelardoluz.sc.gov.br Fone/Fax: (49) 3445-4322

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

Obra: Reforma Escola Mun. Prof. Ernesto Sirino	Área intervenção: 235,00m ²	44313
Endereço: Vila Araçá	Município: Abelardo Luz	Estado: SC
Referência dos custos: Tabela Sinapi 2021 - Com desoneração	0,27	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	Meses								TOTAL	
				1		2		3				R\$	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
01	Serviços preliminares	862,60	0,50%	862,60	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		862,60	100,00%
02	Fundação	1.012,62	0,59%	1.012,62	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		1.012,62	100,00%
03	Vigas Baldrame	1.392,68	0,81%	1.392,68	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		1.392,68	100,00%
04	Pilares	520,04	0,30%	520,04	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		520,04	100,00%
05	Vigas Cintamento	4.305,50	2,49%	4.305,50	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		4.305,50	100,00%
06	Laje Pré Moldada	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		-	0,00%
07	Cobertura	8.436,61	4,89%	-	0,00%	6.749,29	80,00%	1.687,32	20,00%	-		8.436,61	100,00%
08	Calhas e condutores	1.730,30	1,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.730,30	100,00%	-		1.730,30	100,00%
09	Alvenaria	9.161,37	5,31%	4.580,69	50,00%	4.580,69	50,00%	-	0,00%	-		9.161,38	100,00%
10	Revestimentos	57.048,69	33,05%	-	0,00%	28.524,34	50,00%	28.524,34	50,00%	-		57.048,68	100,00%
11	Pisos	20.185,10	11,69%	-	0,00%	5.046,28	25,00%	15.138,83	75,00%	-		20.185,11	100,00%
12	Esquadrias	18.815,51	10,90%	-	0,00%	9.407,75	50,00%	9.407,75	50,00%	-		18.815,50	100,00%
	Instalações Hidraulicas	21.359,06	12,37%	4.271,81	20,00%	8.543,62	40,00%	8.543,62	40,00%	-		21.359,05	100,00%
13	Instalações elétricas	3.196,07	1,85%	958,82	30,00%	958,82	30,00%	1.278,43	40,00%	-		3.196,07	100,00%
14	Outros	24.269,49	14,06%	7.280,85	30,00%	7.280,85	30,00%	9.707,80	40,00%	-		24.269,50	100,00%
15	Limpeza da Obra	304,29	0,18%	106,50	35,00%	106,50	35,00%	91,29	30,00%	-		304,29	100,00%
TOTAL (SIMPLES)		172.599,93	100,00%	12.674,13	7,34%	54.308,35	31,46%	56.488,54	32,73%	-	0,00%	172.599,93	100,00%
TOTAL (ACUMULADO)		172.599,93	100,00%	12.674,13	7,34%	66.982,48	38,81%	123.471,02	71,54%	123.471,02	71,54%	172.599,93	100,00%

Elizete Demarco
Diretor de Obras
Arquiteta e Urbanista - Cau A50873-0