

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Pavimentação		Av padre Joao Smedt						
Item	Descrição	R\$ Total	mês 01 - %	R\$	mês 02 - %	R\$	mês 03 - %	R\$
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	1.073,35	100	1.073,35		-		-
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	35.896,60	80	28.717,28	20	7.179,32		-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	80.604,76	0	-	50	40.302,38	50	40.302,38
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	987,08	0	-		-	100	987,08
	Total R\$	118.561,78		29.790,63		47.481,70		41.289,46