

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Pavimentação		Av padre Joao Smedt						
Item	Descrição	R\$ Total	mês 01 - %	R\$	mês 02 - %	R\$	mês 03 - %	R\$
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	797,04	100	797,04		-		-
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	37.778,33	80	30.222,66	20	7.555,67		-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	87.105,76	0	-	50	43.552,88	50	43.552,88
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	987,08	0	-		-	100	987,08
	Total R\$	126.668,21		31.019,70		51.108,55		44.539,96