

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

| Pavimentação | | rua Vitorio Pagliosa / 24 de setembro | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| Item | Descrição | R\$ Total | mês 01 - % | R\$ | mês 02 - % | R\$ | mês 03 - % | R\$ |
| 1.1. | SERVICOS PRELIMINARES | 797,04 | 100 | 797,04 | | - | | - |
| 1.2. | DRENAGEM PLUVIAL | 27.214,01 | 80 | 21.771,21 | 20 | 5.442,80 | | - |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO | 96.430,23 | 0 | - | 50 | 48.215,12 | 50 | 48.215,12 |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO VIARIA | 830,26 | 0 | - | | - | 100 | 830,26 |
| | Total R\$ | 125.271,54 | | 22.568,25 | | 53.657,92 | | 49.045,38 |