



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ABELARDO LUZ  
CONSTRUÇÃO MURO EM PEÇAS PRE FABRICADAS  
ESCOLA MUNICIPAL IRINEU BORNHAUSENN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)								
		VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	975,00	975,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	FECHAMENTO EM MURO PRÉ-FABRICADO	634.500,00	158.625,00	25,00%	158.625,00	25,00%	158.625,00	25,00%	158.625,00	25,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	635.475,00	159.600,00	25,00%	158.625,00	25,00%	158.625,00	25,00%	158.625,00	25,00%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	635.475,00	159.600,00	25,00%	318.225,00	50,00%	476.849,98	75,00%	635.474,98	100,00%

Alexandre Ricardo Passero  
Engº Civil - Crea-SC - nº 47.604-7

  
  
Departamento Técnico de  
Planejamento Urbano  
Alexandre Ricardo Passero  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 47.604-7