

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Conclusão Creche tipo 1 - Padrao FNDE

Item	Descrição	R\$ Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ESQUADRIAS	106.005,72	50,00	53.002,86	25,00	26.501,43	25,00	26.501,43		-
2	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	86.873,75	-	-	50,00	43.436,87	50,00	43.436,87		-
3	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	50.682,97	-	-		-	50,00	25.341,48	50,00	25.341,48
4	PINTURA	71.982,27		-	25,00	17.995,57	25,00	17.995,57	50,00	35.991,14
5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.811,60		-		-		-	100,00	1.811,60
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.160,00	100,00	2.160,00		-		-		-
7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	386,00		-	100,00	386,00		-		-
8	LOUÇAS E METAIS	47.293,14		-	25,00	11.823,29	60,00	28.375,88	15,00	7.093,97
9	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	126,08		-		-		-	100,00	126,08
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	15.372,30		-		-	50,00	7.686,15	50,00	7.686,15
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	205.237,15	25,00	51.309,29	25,00	51.309,29	25,00	51.309,29	25,00	51.309,29
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.255,03	100,00	1.255,03		-		-		-
13	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	30.674,34	15,00	4.601,15	35,00	10.736,02	25,00	7.668,58	25,00	7.668,58
14	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.378,00		-	-	-		-	100,00	7.378,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	6.161,00		-	100,00	6.161,00		-		-
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	40.102,66		-	20,00	8.020,53	20,00	8.020,53	60,00	24.061,60
17	SERVIÇOS FINAIS	3.231,89		-		-		-	100,00	3.231,89
18	IMPLANTAÇÃO (muro fechamento h = 1,80m)	11.224,00		-		-	60,00	6.734,40	40,00	4.489,60
	Total	687.957,90	16,33	112.328,33	25,64	176.370,00	32,42	223.070,19	25,61	176.189,38