



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Abelardo Luz	APelido EMPREENDIMENTO Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação poliédrica ruas bairro São João Maria
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	Pavimentação asfáltica em ruas do Bairro	612.481,52	% Período:	20,76%	35,44%	19,93%	23,87%								
1.1.	Serviços iniciais	2.260,26	% Período:	100,00%											
1.2.	Mobilização e Desmobilização	2.557,12	% Período:	50,00%			50,00%								
1.3.	Movimentação de terra	-	% Período:												
1.4.	Drenagem	118.196,88	% Período:	48,34%		33,81%	17,84%								
1.5.	Pavimentação	482.385,34	% Período:	13,78%	44,37%	16,83%	25,02%								
1.6.	Sinalização	7.081,92	% Período:		43,09%	12,50%	44,41%								
Total: R\$ 612.481,52				%:	20,76%	35,44%	19,93%	23,87%							
Período:	Repasso:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	127.140,31	217.074,09	122.057,65	146.209,47										
	Outros:	-	-	-	-										
Investimento:		127.140,31	217.074,09	122.057,65	146.209,47										
Acumulado:	%:	20,76%	56,20%	76,13%	100,00%										
	Repasso:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	127.140,31	344.214,40	466.272,05	612.481,52										
	Outros:	-	-	-	-										
Investimento:		127.140,31	344.214,40	466.272,05	612.481,52										

Abelardo Luz / SC

Local

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Amanda Cunico Carneiro

CREA/CAU: CREA/SC 163.289-6

ART/RRT: 8154619-7