



MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra **CONSTRUÇÃO CASAS EM MADEIRA/ALVENARIA PADRAO POPULAR**
Endereço **PERIMETRO URBANO**

Item	Serviços	Total R\$	Mês 1	R\$	Mês 2	R\$	Mês 3	R\$	Mês 4	R\$	Mês 5	R\$	Mês 6	R\$
1	Serviço Preliminar	20.700,00	100,00%	20.700,00										
2	Infra Estrutura	67.725,14	50,00%	33.862,57	50,00%	33.862,57								
3	Supraestrutura	46.304,42			50,00%	23.152,21	50,00%	23.152,21						
4	Kit de Madeira	638.548,60					16,67%	106.424,77	16,67%	106.424,77	16,67%	106.424,77	16,67%	106.424,77
5	Pisos	87.722,06					16,67%	14.620,34	16,67%	14.620,34	16,67%	14.620,34	16,67%	14.620,34
6	Instalações Elétricas	38.888,85					16,67%	6.481,48	16,67%	6.481,48	16,67%	6.481,48	16,67%	6.481,48
7	Instalações Hidrossanitaria	150.107,40					16,67%	25.017,90	16,67%	25.017,90	16,67%	25.017,90	16,67%	25.017,90
Total Acumulado:		1.049.996,47	5,20%	54.562,57	10,63%	57.014,78	27,36%	175.696,69	41,89%	152.544,49	56,42%	152.544,49	70,94%	152.544,49

Item	Serviços	Total R\$	Mês 7	R\$	Mês 8	R\$
1	Serviço Preliminar	20.700,00				
2	Infra Estrutura	67.725,14				
3	Supraestrutura	46.304,42				
4	Kit de Madeira	638.548,60	16,67%	106.424,77	16,67%	106.424,77
5	Pisos	87.722,06	16,67%	14.620,34	16,67%	14.620,34
6	Instalações Elétricas	38.888,85	16,67%	6.481,48	16,67%	6.481,48
7	Instalações Hidrossanitaria	150.107,40	16,67%	25.017,90	16,67%	25.017,90
Total Acumulado:		1.049.996,47	85,47%	152.544,49	100,00%	152.544,49