



## MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra **CONSTRUÇÃO CASAS EM MADEIRA/ALVENARIA PADRAO POPULAR**  
Endereço **PERIMETRO URBANO**

Item	Serviços	Total R\$	Mês 1	R\$	Mês 2	R\$	Mês 3	R\$	Mês 4	R\$	Mês 5	R\$	Mês 6	R\$
1	Serviço Preliminar	20.700,00	100,00%	20.700,00										
2	Infra Estrutura	77.883,30	50,00%	38.941,65	50,00%	38.941,65								
3	Supraestrutura	57.506,27			50,00%	28.753,13	50,00%	28.753,13						
4	Kit de Madeira	710.734,50					16,67%	118.455,75	16,67%	118.455,75	16,67%	118.455,75	16,67%	118.455,75
5	Pisos	87.722,06					16,67%	14.620,34	16,67%	14.620,34	16,67%	14.620,34	16,67%	14.620,34
6	Instalações Elétricas	39.785,75					16,67%	6.630,96	16,67%	6.630,96	16,67%	6.630,96	16,67%	6.630,96
7	Instalações Hidrossanitaria	150.730,05					16,67%	25.121,68	16,67%	25.121,68	16,67%	25.121,68	16,67%	25.121,68
<b>Total Acumulado:</b>		<b>1.145.061,93</b>	<b>5,21%</b>	59.641,65	<b>11,12%</b>	67.694,78	<b>28,03%</b>	193.581,86	<b>42,42%</b>	164.828,73	<b>56,82%</b>	164.828,73	<b>71,21%</b>	164.828,73

Item	Serviços	Total R\$	Mês 7	R\$	Mês 8	R\$
1	Serviço Preliminar	20.700,00				
2	Infra Estrutura	77.883,30				
3	Supraestrutura	57.506,27				
4	Kit de Madeira	710.734,50	16,67%	118.455,75	16,67%	118.455,75
5	Pisos	87.722,06	16,67%	14.620,34	16,67%	14.620,34
6	Instalações Elétricas	39.785,75	16,67%	6.630,96	16,67%	6.630,96
7	Instalações Hidrossanitaria	150.730,05	16,67%	25.121,68	16,67%	25.121,68
<b>Total Acumulado:</b>		<b>1.145.061,93</b>	<b>85,61%</b>	164.828,73	<b>100,00%</b>	164.828,73