



MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra	CONSTRUÇÃO CASAS EM MADEIRA/ALVENARIA PADRAO POPULAR
Endereço	PERIMETRO URBANO

Item	Serviços	Total R\$	Mês 1	R\$	Mês 2	R\$	Mês 3	R\$	Mês 4	R\$	Mês 5	R\$	Mês 6	R\$
1	Serviço Preliminar	51.867,14	100,00%	51.867,14										
2	Infra Estrutura	83.004,42	50,00%	41.502,21	50,00%	41.502,21								
3	Supraestrutura	70.968,41			50,00%	35.484,21	50,00%	35.484,21						
4	Kit de Madeira - pré-fabricado	666.900,00					16,67%	111.150,00	16,67%	111.150,00	16,67%	111.150,00	16,67%	111.150,00
5	Pisos	86.920,34					16,67%	14.486,72	16,67%	14.486,72	16,67%	14.486,72	16,67%	14.486,72
6	Instalações Eletricas	47.699,76					16,67%	7.949,96	16,67%	7.949,96	16,67%	7.949,96	16,67%	7.949,96
7	Instalações Hidrossanitaria	188.454,68					16,67%	31.409,11	16,67%	31.409,11	16,67%	31.409,11	16,67%	31.409,11
Total Acumulado:		1.195.814,76	7,81%	93.369,35	14,25%	76.986,42	31,01%	200.480,00	44,81%	164.995,80	58,61%	164.995,80	72,40%	164.995,80

Item	Serviços	Total R\$	Mês 7	R\$	Mês 8	R\$
1	Serviço Preliminar	51.867,14				
2	Infra Estrutura	83.004,42				
3	Supraestrutura	70.968,41				
4	Kit de Madeira - pré-fabricado	666.900,00	16,67%	111.150,00	16,67%	111.150,00
5	Pisos	86.920,34	16,67%	14.486,72	16,67%	14.486,72
6	Instalações Eletricas	47.699,76	16,67%	7.949,96	16,67%	7.949,96
7	Instalações Hidrossanitaria	188.454,68	16,67%	31.409,11	16,67%	31.409,11
Total Acumulado:		1.195.814,76	86,20%	164.995,80	100,00%	164.995,80

Abelardo Luz, junho de 2022

Lucas Luiz Fabris
Engenheiro Civil - Decreto Nº 009/2022
CREA-SC - Nº 164548-7