

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

### Pavimentação Urbana

#### Rua Claudio Cruz (trecho Av São roque / corrego)

Pavimentação		Rua Claudio Cruz (trecho Av São roque / corrego)						
Item	Descrição	R\$ Total	mês 01 - %	R\$	mês 02 - %	R\$	mês 03 - %	R\$
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	<b>384,38</b>	100	384,38		-		-
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	<b>45.241,90</b>	80	36.193,52	20	9.048,38		-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	<b>144.526,93</b>	20	28.905,39	50	72.263,46	30	43.358,08
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	-	0	-		-	100	-
	Total R\$	<b>190.153,20</b>		<b>65.483,28</b>		<b>81.311,84</b>		<b>43.358,08</b>