



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO MURO EM PEÇAS PRE FABRICADAS
ESCOLA MUNICIPAL IRINEU BORNHAUSENN
ABELARDO LUZ / SC
DIMENSOES: EM PROJETO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P.TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
1.01	placa de obra - 1,50 x 2,00m	m2	3,00	325,00	975,00
	Total item				975,00
					-
2.0	FECHAMENTO EM MURO PRÉ-FABRICADO				
2.01	Modulo M3 - estrutura em concreto pré-fabricado contemplando:	m2	1.410,00	450,00	634.500,00
	a) Pilares em concreto pré-fabricado dimensoes minimas 4,50 x 0,40 x 0,20m				
	b) Placa em concreto pré-fabricado dimensoes minimas 5,00 x 1,00 x 0,10m				
	c) Confeção de bloco cálice 1,50 x 0,80 x 0,80 x 0,50m				
	d) Brocas de aço, para fixação das placas nos pilares				
	e) Mão de obra e montagem da estrutura				
	f) ART de fabricação e montagem da estrutura Modulo M3.				
	Total item				634.500,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO R\$				635.475,00

Alexandre Ricardo Passero

Engº Civil - Crea-SC - nº 47.604-7