



PHF CONSTRUTORA EIRELI
Rua João Pessoa, nº 2407, apto 301, centro
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 32.932.107/0001-64

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021.

Licitante: PHF Construtora Eireli

CNPJ nº 32.932.107/0001-64

Tel. Nº: (49) 9 8844-4884

Endereço: Rua João Pessoa, nº 2407, apto 301, centro, Pinhalzinho-SC

Dados Bancários: Ag.: 3036 – Conta Corrente 43.593-7 – Banco Sicoob

Kesia Cistrahén Flores

Empresária

RG nº 5.372.300 e CPF nº 069.474.069-19

Casada, brasileira e residente e domiciliando na cidade de Pinhalzinho-SC

Proprietária da empresa PHF CONSTRUTORA EIRELI

A Licitante acima indicada propõe para a execução dos serviços constantes do PROCESSO LICITATÓRIO Nº119/2021, pela TOMADA DE PREÇOS Nº011/2021, de acordo com as especificações contidas no respectivo Edital e seus Anexos, o preço abaixo especificado para cada um dos itens:

VALOR DA PROPOSTA R\$ 603.675,00 (SEISCENTOS E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

O prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope de Proposta de Preço no referido certame.

Pinhalzinho, 18 de Agosto de 2021

Kesia C Flores

KESIA CISTRAGEN FLORES

Sócia Administradora

PHF CONSTRUTORA EIRELI

CPF nº 069.474.069-19



PHF CONSTRUTORA EIRELI
Rua João Pessoa, nº 2407, apto 301, centro
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 32.932.107/0001-64

PLANILHA DE ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO MURO EM PEÇAS PRE FABRICADAS ESCOLA MUNICIPAL IRINEU BORNHAUSENN ABELARDO LUZ / SC

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
1.01	placa de obra - 1,50 x 2,00m	m2	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
	Total item				R\$ 900,00
2.0	FECHAMENTO EM MURO PRÉ-FABRICADO				
2.01	Modulo M3 - estrutura em concreto pré-fabricado contemplando:				
	a) Pilares em concreto pré-fabricado dimensoes minimas 4,50 x 0,40 x 0,20m				
	b) Placa em concreto pré-fabricado dimensoes minimas 5,00 x 1,00 x 0,10m	m2	1.410,00	R\$ 427,50	R\$ 602.775,00
	c)Confeção de bloco cálice 1,50 x 0,80 x 0,80 x 0,50m				
	d) Brocas de aço, para fixação das placas nos pilares				
	e) Mão de obra e montagem da estrutura				
	f) ART de fabricação e montagem da estrutura Modulo M3.				
	Total item				R\$ 602.775,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 603.675,00
BDI 25,00%					

Pinhalzinho, 18 de Agosto de 2021

Handwritten signature: Késia C. Alves

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. HENRIQUE DALL'AGNOL
CREA-SC 133.387-3
CPF 058.867.639-02



PHF CONSTRUTORA EIRELI
Rua João Pessoa, nº 2407, apto 301, centro
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 32.932.107/0001-64

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO MURO EM PEÇAS PRE FABRICADAS ESCOLA MUNICIPAL IRINEU BORNHAUSENN ABELARDO LUZ / SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 900,00	900,00	100%	-	-	-	-	-	-
2.0	FECHAMENTO EM MURO PRÉ-FABRICADO	R\$ 602.775,00	150.693,75	25%	150.693,75	25%	150.693,75	25%	150.693,75	25%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	R\$ 603.675,00	151.593,75	25%	150.693,75	25%	150.693,75	25%	150.693,75	25%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	R\$ 603.675,00	151.593,75	25%	302.287,50	50%	452.981,25	75%	603.675,00	100%

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. HENRIQUE DALL'AGNOL

CREA-SC 133.387-3

CPF 058.867.639-02

Pinhalzinho, 18 de Agosto de 2021

Handwritten note: Kuma e Alouis