



Obra
Cópia de: ASSENTAMENTO SANTA ROSA III

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Santa
Catarina
SBC - 07/2025 - Santa
Catarina
SICRO3 - 04/2025 - Santa
Catarina

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					12.278,89	6,33 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	468,11	585,13	1.755,39	0,90 %
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	235,2	0,68	0,85	199,92	0,10 %
1.2	101510	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	2.432,25	3.040,31	3.040,31	1,57 %
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	61,4	94,90	118,62	7.283,27	3,75 %
2			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					97.020,00	49,99 %
2.1	4874	ORSE	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem Lanternim,c/Montagem, exclusive Telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	m²	235,2	330,00	412,50	97.020,00	49,99 %
3			COBERTURA					46.333,50	23,87 %
3.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	280,14	47,98	59,97	16.800,00	8,66 %
3.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	328,15	72,00	90,00	29.533,50	15,22 %
4			PISO					38.441,32	19,81 %
4.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	235,2	88,84	111,05	26.118,96	13,46 %
4.2	7156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA	m²	235,2	26,23	32,78	7.709,86	3,97 %
4.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	23,52	156,89	196,11	4.612,51	2,38 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

GENOIR ANDRE
CAZZAROTTO:06614455931
455931

Assinado de forma digital por
GENOIR ANDRE
CAZZAROTTO:06614455931
Dados: 2026.02.18 11:08:02 -03'00'

Genoír André Cazzarotto
Crea SC 180118 - 6

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

155.261,81
38.811,90
194.073,71